Herinrichting Westkapelseweg, Nieuwstraat & Ooststraat te Zoutelande

Nieuwsbrief nummer 6 20 februari 2017

Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken van het project ‘Herinrichting Westkapelseweg, Nieuwstraat & Ooststraat’ te Zoutelande.

Werkzaamheden Fase 3

In de Nieuwstraat op het gedeelte tussen de Westkapelseweg en de Molenweg is de riolering en de nieuwe bestrating zo goed als gereed.De bestrating op de particuliere terreinen moet nog op diverse plaatsen aangepast worden en de beide parkeerterreintjes naast Nieuwstraat 7 en 19 worden de komende weken vernieuwd.
Op dinsdag 21 februari brengen we het asfalt aan op de Nieuwstraat van de Westkapelseweg tot de Timmermanstraat. De rijbaan op dit gedeelte en de kruising Molenstraat / Nieuwstraat wordt woensdag 22 februari opengesteld voor verkeer.



In tegenstelling tot wat in de vorige nieuwsbrief vermeld brengen we het asfalt aan tot aan de kruising Timmermanstraat. De kruising Nieuwstraat/Timmermans asfalteren we in fase 4 (tevens laatste fase).

Kabels en leidingen
In de Molenstraat en Nieuwstraat (gedeelte Molenstraat-Deurlostraat) vernieuwen we bij enkele panden de elekticiteitsaansluitingen. De komende weken voeren we werkzaamheden uit aan
de gas-, drinkwater- en elektriciteitsvoorzieningen in het gebied van de Ooststraat, Deurlostraat
en de Langedam.



Werkzaamheden fase 4
Op woensdag 22 februari starten we met fase 4. In deze fase verwijderen we eerst de bestaande asfaltverharding en bestrating inclusief fundering. Daarna brengen we een nieuw regenwaterriool aan, waarop de aanliggende panden en kolken aangesloten worden. Zodra dit gereed is zal de nieuwe fundering, bestrating en asfalt aangebracht worden.
In deze fase wordt in het bestaande riool een kunststof ‘kous’ aangebracht. De bewoners van de panden die hierop aangesloten zitten zullen vooraf hierover geïnformeerd worden.
Behoudens weersomstandigheden ronden we de deze werkzaamheden eind maart 2017 af.



Van woensdag 22 februari tot begin april is de rijbaan tussen de Timmermanstraat en tussen Oranjeplein afgesloten voor verkeer, zie het groen gearceerde gedeelte in de kaart. Het tijdelijke parkeerterrein op het terrein van de voormalige school is dan ook niet meer bereikbaar. De aanbiedlocaties voor afvalcontainers zijn vanwege de afsluiting tijdelijk verplaatst naar de plaatsen buiten het groene vlak.
Wij zullen indien noodzakelijk assisteren bij het aanbieden van de afvalcontainers zodat deze buiten het werk vak opgehaald kunnen worden.

Communicatie

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Elke donderdagmiddag van 13.00 uur tot 14.00 uur bent u van harte welkom tijdens het inloopuur in de bouwkeet op het terrein Nieuwstraat 37.

Hebt u algemene vragen over het project? Neem dan contact op met onze omgevingscoördinator Leen van Haaften (BAM Infra bv Regio Zuidwest Wegen), te bereiken op tel. nr. 06-51327007 en leen.van.haaften@bam.nl.

Met vriendelijke groet,

Projectteam Zoutelande
BAM Infra bv
Regio Zuidwest Wegen
Tel. nr.: 076 – 573 4800